



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi tecnici e di supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti

Anno 2021 tit. IX cl. 2 fasc. 1 All.

Oggetto: Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di n.1 UPS completo di batterie da installare nel locale "T10" al pt dell'edificio "H2" di P.le Europa,1 (TS)

**CIG: ZE53173DEF**

**Ns. Riferimento: 13922D**

ai sensi dell'art. 1, Legge 14 giugno 2019 n.55

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32.

Decreto a contrarre ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 50/2016.

### LA DIRIGENTE

Premesso che, con decreto di aggiudicazione prot.139164 dd 25/11/2020, sono stati affidati alla ditta "PROGRESS IMPIANTI GROUP", i lavori di "realizzazione di nuovi quadri elettrici e linee di alimentazione a servizio del locale CED (sala macchine) al 1° piano dell'edificio H2 ed opere di adeguamento annesse, con fornitura e posa in opera di n. 1 UPS";

Visto l'evento di guasto verificatosi sull'UPS (marca SCHNEIDER mod. GALAXY 5500), installato a servizio del CED c/o ed. H2 di P.le Europa,1, avvenuto in data 25/11/2020;

Visto che, con intervento del 28/11/2020, la ditta SIRAM, nell'ambito del contratto GLOBAL SERVICE SIE3, ha rimosso e sostituito l'UPS guasto, installando al suo posto un UPS di marca SOCOMEC SICON mod. MASTERYS MC da 120kVA;

Considerato che, per una corretta ed omogenea esecuzione dei lavori appaltati, si rende necessario l'impiego di un UPS, con relativo corredo di batterie di accumulatori, avente potenza nominale e caratteristiche tecniche tali da renderlo completamente compatibile con quanto specificato dalle relazioni di calcolo e dal CME del progetto esecutivo approvato;

Considerato che, l'UPS GALAXY 5500 guasto, essendo in carico a SIRAM, NON è più nelle disponibilità dell'Università e quindi non sarebbe possibile procedere in autonomia all'eventuale tentativo di riparazione;

Considerato che, anche qualora fosse attuabile la riparazione, la macchina potrebbe NON offrire più i dovuti livelli di garanzia prestazionale paragonabili ad una macchina nuova e quindi potrebbe compromettere il buon esito dei lavori precedentemente appaltati;

*D.Lgs. 50/2016 - Responsabile del procedimento: dott.ing. Giorgio Sclip*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 5587794

Fax +39 040 5583467

[iimpianti@amm.units.it](mailto:iimpianti@amm.units.it)

[www.units.it](http://www.units.it) - <http://www.units.it> - [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi tecnici e di supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti**

- Visto l'art.1 della Lg. 14 giugno 2019 n.55;
- Visto l'art.1, comma 1, lettera f) Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32;
- Visti gli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Vista l'offerta del 09 marzo 2021, assunta a ns.prot.n.40176 del 10.03.2021, dell'impresa "SIRAM S.p.A.", per un importo di 27.580,00€ (IVA al 22% esclusa);
- Vista l'offerta del 20 aprile 2021, assunta a ns.prot.n.53721 del 22.04.2021, dell'impresa "PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.", per un importo di 26.089,00€ (IVA al 22% esclusa);
- Considerato che l'offerta presentata dall'impresa "PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l." è stata verificata ed approvata dall'Ufficio Impianti;
- Appurato che gli importi sono stati valutati congrui sulla base dei prezzi di mercato e dall'esperienza maturata dal personale dell'ufficio impianti;
- Considerato che sono state verificate le capacità tecniche e professionali dell'impresa "PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.";
- Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichiarazioni prodotte dall'impresa "PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.";
- Accertato che la copertura finanziaria necessaria all'acquisizione in argomento grava sui fondi del progetto ALTRAC-CEDH2-IMPT0-ELETTRICO sul processo UA.A.AMM.STS.19.16.10 dell'Ufficio Impianti) e da contributo regionale (progetto EDI-CED-H2-CONTR-FVG sul processo UA.A.AMM.STS.19.16.10 dell'Ufficio Impianti).
- Considerato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali del contratto stesso;
- Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Ing. Giorgio Sclip;

## DECRETA

- art. 1– di autorizzare l'affidamento dei lavori in premessa all'impresa "PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l." con sede legale in Via Caduti per la Patria, 5 – 84010 San Marzano sul Sarno (SA), per un importo pari ad € 26.089,00 iva esclusa, con le motivazioni di cui nelle premesse;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei servizi tecnici e di supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti**

- art. 2 - di far gravare la spesa complessiva di € 31.828,58 oneri fiscali inclusi sul progetto ALTRAC-CEDH2-IMPT0-ELETTRICO sul processo UA.A.AMM.STS.19.16.10 dell'Ufficio Impianti) e da contributo regionale (progetto EDI-CED-H2-CONTR-FVG sul processo UA.A.AMM.STS.19.16.10 dell'Ufficio Impianti).
- art. 3 - di incaricare l'Ufficio Impianti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali;
- art. 4 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

*F.to digitalmente*  
La Dirigente dell'Area  
(ing. Francesca Petrovich)