



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi tecnici e di supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti

Anno 2021 tit. IX cl. 2 fasc.

**Oggetto:** Decreto a contrarre ai sensi degli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Lavori relativi alla: "Realizzazione nuovi quadri elettrici e linee di alimentazione a servizio del locale CED (sala macchine) al 1° piano dell'edificio H2 ed opere di adeguamento annesse, con fornitura e posa in opera di n. 1 UPS da eseguirsi presso l'Università degli Studi di Trieste".  
*Autorizzazione al compenso per maggiori oneri dovuti alla sicurezza di cantiere in considerazione della pandemia causata dal virus covid 19*  
**CIG** 8113447445  
**CUP** J97B11000080005

## IL DIRIGENTE

- Visti** gli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;
- Visto** il documento che l'ANAC ha messo in consultazione per l'aggiornamento delle Linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Considerato** l'affidamento alla ditta Progress Impianti Group per l'esecuzione dei lavori avvenuto mediante gara d'appalto espletata tramite piattaforma telematica UNITY\_FVG ed emissione del Buono d'Ordine ns prot. 148218 dd. 22/12/2020;
- Premesso** che a causa della situazione pandemica dovuta al virus COVID19 si è reso necessario implementare le misure di sicurezza all'interno del cantiere;
- Preso atto** del computo metrico estimativo della sicurezza integrativo covid, redatto dal CSE, geom.Perossa, acquisito con ns.prot.75541 dd 15.06.2021, in cui si evidenzia una spesa di euro 3.615,66 euro, iva esclusa;
- Richiamato** il DDG 142/2020, n.prot. 37885/2020 dd 11.03.2020, in cui si approvava l'espletamento della procedura per i lavori in oggetto.
- Preso atto** del quadro economico dell'opera così come di seguito riportato :



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi tecnici e di supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti

<b>A</b>	<b>Lavori</b>			
<b>a1</b>	Lavori a base d'asta: Progettazione esecutiva nuovi quadri elettrici e linee di alimentazione a servizio del locale CED (Sala Macchine) al 1° Piano dell'edificio H2 ed opere di adeguamento annesse, con fornitura e posa in opera di 2 nuovi UPS.		€ 225.190,08	
<b>a2</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.644,75	
	<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 226.834,83</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
<b>b1</b>	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
<b>b2</b>	Rilevi, accertamenti ed indagini			€ 0,00
<b>b3</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
<b>b4</b>	Imprevisti, IVA compresa, (10% su A) di cui			€ 8.846,56
		per lavori e forniture	€ 6.900,32	
		per IVA al 22%	€ 1.946,24	
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
<b>b6</b>	Accantonamento (art.133, c.3 e 4, D.lgs 163/2006)			€ 0,00
<b>b7</b>	Spese tecniche			
<b>a.</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. prove strumentali e controlli su linee di alimentazione rete/GE a monte e a valle dell'UPS a servizio del locale CED totale comprensivo di oneri previdenziali e fiscali (su fondi di bilancio 2012) 3.517,47 euro		€ 3.700,00	
	Saldo progetto esecutivo per messa a norma impianto CED totale comprensivo di oneri previdenziali e fiscali (su fondi di bilancio 2012) 3.702,60 euro		€ 0,00	
<b>b.</b>	progettazione, direzione lavori, collaudo (ex rif. ordine n. 17/2012)		€ 4.050,00	
<b>c.</b>	integrazione e revisione della progettazione esecutiva, stesura di computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto, quadro economico, direzione lavori, collaudo.		€ 9.000,00	
<b>d.</b>	Attività preliminari		€ 0,00	
<b>e.</b>	Conferenza dei servizi		€ 0,00	
<b>f.</b>	Fondo incentivante calcolato nella misura del 2% sul totale di A (art.92 DLgs 163/2006)		€ 4.536,70	
	<b>Totale spese tecniche</b>			<b>€ 21.286,70</b>
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative			
<b>a.</b>	Progettazione		€ 0,00	
<b>b.</b>	Supporto al RUP		€ 0,00	
<b>c.</b>	Verifica e validazione		€ 1.750,00	
	<b>Totale spese per attività tecnico amministrative</b>			<b>€ 1.750,00</b>
<b>b9</b>	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 2.000,00
<b>b11</b>	spese per accertamenti e verifiche previste da CSQA, spese di collaudo			€ 0,00
<b>b12</b>	Imposte e contributi			
<b>a.</b>	IVA al 22% di A		€ 49.903,66	
<b>b.</b>	Cassa geometri CIPAG 4% su b7a		€ 148,00	
<b>c.</b>	Cassa periti EPPI 2% su b7b		€ 81,00	
<b>d.</b>	Cassa periti EPPI 2% su b7c		€ 180,00	
<b>e.</b>	Cassa periti EPPI 2% su b8c		€ 35,00	
<b>f.</b>	Inarcassa collaudatore 4%		€ 0,00	
<b>g.</b>	IVA 22% di B7a + B12b		€ 846,56	
<b>h.</b>	IVA 22% di B7b + B12c		€ 908,82	
<b>i.</b>	IVA 22% di B7c + B12d		€ 2.019,60	
<b>l.</b>	IVA 22% di B8c + B12e		€ 392,70	
<b>m.</b>	altro (CIG)		€ 225,00	
	<b>Totale Imposte e contributi</b>			<b>€ 54.740,34</b>
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 88.623,60</b>
	<b>Importo complessivo dell'Opera (A+B)</b>			<b>€ 315.458,43</b>



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi tecnici e di supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti

**Accertato** che la spesa di 3.615,66 euro iva esclusa veniva coperta dalla voce "b4 imprevisti" delle voci del quadro economico così come approvato dal Consiglio d'Amministrazione.  
**Considerato** che il RUP del procedimento è il dott. Giorgio Sclip, capo settore Impianti e Sicurezza

D E C R E T A

- art. 1 - di autorizzare la spesa di 3.615,66 euro iva esclusa per i costi relativi alla sicurezza anti covid 19 come in premessa;
- art. 2 - di far gravare la spesa di € 4.411,10 iva inclusa sul progetto EDI-CED-H2-CONTR-FVG della UA.A.AMM.STS.16.19.10 dell'Ufficio Impianti – codice voce COAN A.I.20.200.020.100
- art. 3 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- art. 4 - di incaricare l'Ufficio Impianti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali.

f.to digitalmente  
Il Dirigente dell'Area  
Francesca Petrovich